

全社 令和 4年度 安全衛生重点目標 1.『声掛け』、『指差呼称』現場内100%実施 『現場朝礼時安全唱和(声掛けヨシ・指差し呼称ヨシ・ルールの徹底3つ)』の完全実施 2.災害発生時・災害速報の作業所内での水平展開・周知徹底 3.現場安全施工サイクルの完全実施と妥協のない安全指導 4.若手社員を同行してのハットロールの実施・実践指導 5.きれいな現場づくりの推進で、整理整頓・危険個所の排除	令和 4年 8月 安全衛生管理計画 及び工事工程表	作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害の防止 2 埋設物損傷事故防止 3 土砂崩壊事故防止 4 熱中症防止対策	工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事			
			所長	監理技術者	担当者	作成

月 日	7月							8月														9月		備考																	
	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月		16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	30 月	31 火	1 水	2 木
支障物移設復旧 導水管③部 立入禁止柵復旧					完了																																				
内野送水管φ500 耐震補強金具N7																																									
内野送水管φ500 仮設・土工 補強コンクリート2箇所【試掘で形状協議】																																									
直送配水管φ700 SP部【仮設協議中】 補強コンクリート 1.3*1.3*2.9																																									
試掘工【カバージョイント施工部】 1系沈殿池流出管																																									
配水池4号流入管																																									
配水池4, 5号流入出管																																									
配水池5号流入管																																									
天日乾燥床仮設 防塵ネット設置(足場に設置)																																									
【交通誘導】																																									
交通誘導(交通規制) 作業時間 8:30~17:00																																									
立会・段階確認・検査 予定																																									
週間安全衛生	感染症対策の徹底							感染症対策の徹底							感染症対策の徹底							作業ヤード明示の徹底		熱中症対策の徹底																	
安全衛生の主な行事	埋設物損傷事故防止							埋設物損傷事故防止							埋設物損傷事故防止							第三者災害防止の徹底		重機災害防止の徹底																	
安全当番	JV 業者	福田・丸連JV 太田 株共同建設							福田・丸連JV 杉本 株共同建設							福田・丸連JV 太田 株共同建設							福田・丸連JV 杉本 株共同建設																		

現地精査 仮設方法検討 9月より試掘

夏季休暇

今月の玉掛けワイヤー点検色: 赤色

- 施工業者作業色分け区分
- 株共同建設
 - 神田鉄筋工業株
 - 南影山組
 - 創伸建設株
 - 株J.SECURITY