

全社 令和 6年度 安全衛生重点目標 <安全衛生スローガン> 「“声掛け”による危険の排除 “指差し呼称”による意識の向上 “ルール”を守る強い意志」 1.墜落・転落災害の防止 2.クレーン・建設機械等による災害防止 3.飛来・落下災害の防止 4.作業環境の整備(5S活動の推進) 5.健康管理の推進と快適職場の形成		令和 6年 5月 安全衛生管理計画 及び工事工程表		作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害防止 2 墜落転落災害防止 3 吊荷災害防止 4 土砂崩壊災害防止		工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事																										
						所長	監理技術者	担当者	作成																							
月	令和 6年 5月																															備考
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
構内水管耐震化工【配水池4号流入管部】 φ1000 配水池4号流入管 カバージョイント設置工	カバージョイント製作期間																															φ1000制作完了 7月未見込み
新設逆洗管布設工【配水池部】 φ800 新設逆洗管布設工																																
構内水管耐震化工【配水池監視室前】 φ1350 配水池4・5号流出管 カバージョイント設置工																																6/18(火)終了予定
構内水管耐震化工【表洗管 配水池1号付近】 φ450表洗管③-1 補強コンクリート工																																
掘削～研り 均しコン 鉄筋 型枠 生コン 脱型 埋戻																																
栓止工【高区 旧2系沈澱池JR側】 φ700直送配水管 栓止工																																
掘削～栓止																																
栓止工【低区 旧ポンプ場前 坂路】 φ400, φ700直送配水管 栓止工																																
φ400 掘削～土留 栓止 φ700掘削～土留 栓止 As復旧等																																
構内水管耐震化工【管理館裏 渡り廊下脇】 φ800 逆洗管 耐震補強金具設置工																																掘削～土留
充填工【低区 旧ポンプ場前～管理館前】 直送配水管支線φ700, φ400充填工																																充填工
交通誘導 2名 作業時間 8:30～17:00																																
立会・段階確認・検査 予定																																
週間安全衛生	交通災害防止の徹底					第三者災害防止の徹底					土砂崩壊災害防止の徹					第三者災害防止の徹底																
	重機災害防止の徹底					墜落転落災害防止の徹底					重機災害防止の徹底					交通災害防止の徹底																
	埋設管損傷事故防止					埋設管損傷事故防止					墜落転落災害防止の徹底					重機災害防止の徹底																
安全衛生の主な行事																																
安全当番	JV 業者	福田・丸運JV 白倉 (株)三浦組					福田・丸運JV 藤島 (有)近建材					福田・丸運JV 白倉 (株)三浦組					福田・丸運JV 杉本 (株)中山工務店															

今月の玉掛けワイヤー点検色: **黄色**

施工業者作業色分け区分

- (赤) (株)三浦組
- (緑) (有)近建材
- (青) 地下防水工業(株)
- (紫) (有)影山組
- (黄) 榊中山工務店
- (黒) 敦井産業(株)
- (白) 神田鉄筋工業(株)
- (黒) (株)J.SECURITY